



เลขรับ ๒๐๐
วันที่ 23 เม.ย. 2564
เวลา

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
เลขที่รับ 1624
วันที่ 23 เม.ย. 2564
เวลา 15.00

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองแผนและงบประมาณ ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลฯ โทร. ๑๐๔

ที่ ลบ ๕๑๐๐๓/ mob

วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานผลสรุปแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔)

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ตามที่กองแผนและงบประมาณ ได้ติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมถึงแผนการดำเนินงานฯ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ถึง ฉบับที่ ๕ และการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔) แล้วนั้น

ในการนี้ กองแผนและงบประมาณ ได้สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมถึงแผนการดำเนินงานฯ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ถึง ฉบับที่ ๕ และผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลสรุปข้อมูลดังกล่าวให้สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เพื่อประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางอรพิน จิระพันธุ์วานิช)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)

การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตามแผนการดำเนินงานประจำปี สรุปได้ดังนี้

โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ/แผนการดำเนินงาน	จำนวน 207	โครงการ
➤ รายงานสถานการณ์ดำเนินการ รอบ 6 เดือน คิดเป็นร้อยละ 82.13	จำนวน 170	โครงการ
➤ อยู่ระหว่างดำเนินการ รอบ 6 เดือน คิดเป็นร้อยละ 74.12	จำนวน 126	โครงการ
➤ ดำเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ 24.70	จำนวน 42	โครงการ
➤ ไม่สามารถดำเนินการได้ คิดเป็นร้อยละ 1.18	จำนวน 2	โครงการ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2564
รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	6 เดือน	รอบปี 63
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ									
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา									
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 5 ต.เพนียด เชื่อมต่อหมู่ที่ 4 ต.คลองเกตุ อ.โคกสำโรง	815,000	0	815,000	✓			✓	
2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแจ้ง หมู่ที่ 8 ต.หนองแขม เชื่อมต่อ หมู่ที่ 8 บ้านซอนบอน ต.เกาะแก้ว อ.โคกสำโรง	1,374,000	0	1,374,000	✓			✓	
3	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 8 ต.เกาะแก้ว เชื่อมต่อ หมู่ที่ 8 ต.หนองแขม อ.โคกสำโรง	2,598,000	0	2,598,000	✓			✓	
4	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองหนองยายลักษณ์ (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 3 ต.เพนียด เชื่อมต่อหมู่ที่ 3 ต.สะแกกราบ อ.โคกสำโรง	3,969,000	0	3,969,000	✓			✓	

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	6 เดือน	รอบปี 63
5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนสู่กรรอกดินทราย หมู่ที่ 2 (ช่วงที่ 2) ต.เพนียด เชื่อมต่อหมู่ที่ 3 ต.สะแกกราบ อ.โคกสำโรง	2,116,000	0	2,116,000	✓			✓	
6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กม.9 หมู่ที่ 5 บ้านหนองขุด ต.หนองแขมเชื่อมต่อ หมู่ที่ 7 บ้านนาโคก ต.วังจั่น อ.โคกสำโรง	2,228,000	0	2,228,000	✓			✓	
7	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 1 ต.เพนียด (ช่วงที่ 2) เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 ต.คลองเกตุ อ.โคกสำโรง	1,588,000	0	1,588,000	✓			✓	
8	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลาน SML หมู่ที่ 1 ต.เพนียด เชื่อมต่อหมู่ที่ 4 ต.คลองเกตุ อ.โคกสำโรง	2,910,000	0	2,910,000	✓			✓	
9	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสายพระยาจำกัด หมู่ที่ 2 ต.วังขอนขว้าง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง	1,613,000	0	1,613,000	✓			✓	

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	6 เดือน	รอบปี 63
10	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโค้งลำสนธิ - บ้านท่าข้าม หมู่ที่ 6 ต.ลำสนธิ เชื่อมต่อ ถนน 205 และต.หนองรี อ.ลำสนธิ	2,619,000	0	2,619,000	✓			✓	
11	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหมู่ที่ 10 ต.เกาะแก้ว เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 ต.หนองแขม อ.โคกสำโรง	5,263,000	0	5,263,000	✓			✓	
12	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว ASPHALT CONCRETE สาย ลบ.ถ. 1-0044 บ้านห้วยแก้ว - บ้านมูจลินท์ อ.ท่าม่วง	8,959,000	0	8,959,000	✓			✓	
13	ก่อสร้างถนนลาดยางผิว ASPHALT CONCRETE สายหมู่ที่ 1 บ้านห้วยสาราม ต.วังทอง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 9 บ้านห้วยโพธิ์ทอง ต.โคกเจริญ อ.โคกเจริญ	8,407,000	0	8,407,000	✓			✓	
14	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA - ASPHALT CONCRETE สาย ลบ.ถ 1-0008 บ้านไผ่หน้ากระดาน - บ้านสี่คลอง อ.เมือง	17,960,000	0	17,960,000	✓			✓	

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	6 เดือน	รอบปี 63
15	ก่อสร้างถนนลาดยางผิว ASPHALT CONCRETE บริเวณรอบสวนสมุนไพร ต.ชอนม่วง อ.บ้านหมี่	13,211,000	0	13,211,000	✓			✓	
16	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านหนองเกตุ กลุ่มพระบาท ต.หนองรี เชื่อมต่อ ต.ลำสนธิ และ ต.เขารวก อ.ลำสนธิ	1,496,000	0	1,496,000	✓			✓	
17	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 1 จากถนนสาย 2272 ต.ท่ามะนาว เชื่อมต่อ ต.บัวชุม อ.ชัยบาดาล	2,603,000	0	2,603,000	✓			✓	
18	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 3 ต.ท่ามะนาว เชื่อมต่อ ต.บัวชุม อ.ชัยบาดาล	1,545,000	0	1,545,000	✓			✓	
19	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 2 (สายหนองสะเตา) ต.ลำน้ำรายณ์ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 ต.ชัยนารายณ์ อ.ชัยบาดาล	2,368,000	0	2,368,000	✓			✓	

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	6 เดือน	รอบปี 63
20	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 5 ต.หนองยายโสี เชื่อมต่อหมู่ที่ 3 ต.นาโสม อ.ชัยบาดาล	1,643,000	0	1,643,000	✓			✓	
21	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 1 ต.ห้วยหิน เชื่อมต่อหมู่ที่ 8 ต.ชัยบาดาล อ.ชัยบาดาล	2,245,000	0	2,245,000	✓			✓	
22	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากถนนลาดยางทางโหลง - หัวฝั งถึงหนองชะโด หมู่ที่ 2 ต.บางขามเชื่อมต่ ตำบลมหาสอน อ.บ้านหมี่	1,786,000	0	1,786,000	✓			✓	
23	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านหนองตะกั่ว หมู่ที่ 4 ต.หนองเต่าถึง เขาหมอนอิง หมู่ที่ 12 ต.บ้านชี อ.บ้านหมี่	1,905,000	0	1,905,000	✓			✓	
24	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กม.9 - คลองมะนาว หมู่ที่ 3 ต.ลำสนธิเชื่อมต่อ ต.เขารวก อ.ลำสนธิ	1,750,000	0	1,750,000	✓			✓	
25	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าเยียม - บ้านโพธิ์งาม หมู่ที่ 2,3 ต.ลำสนธิ เชื่อมต่อ ต.เขารวก อ.ลำสนธิ	2,169,000	0	2,169,000	✓			✓	

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	6 เดือน	รอบปี 63
26	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA - ASPHALT CONCRETE สาย ลบ.ถ 1-0009 บ้านโพธิ์ตรุ - บ้านสี่คลอง อ.เมือง	6,693,000	0	6,693,000	✓			✓	
27	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว ASPHALT CONCRETE สายลบ.ถ 1-0043 บ้านเบิก- บ้านข่อยกลาง อ.ท่าม่วง	6,616,000	0	6,616,000	✓			✓	
28	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว ASPHALT CONCRETE สายลบ.ถ 1-0046 บ้านหนองปลาดุก -บ้านเขาสมอคอน อ.ท่าม่วง	5,399,000	0	5,399,000	✓			✓	
29	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA - ASPHALT CONCRETE สาย ลบ.ถ 1-0004 บ้านดอนโพธิ์ - บ้านโคกลำพาน อ.เมือง	4,402,000	0	4,402,000	✓			✓	
30	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว ASPHALT CONCRETE สายลบ.ถ 1-0077 บ้านหมู่ที่ 4 ต.หนองรี - บ้านหมู่ที่ 5 ต.หนองยายโสี อ.ลำสนธิ	14,585,000	0	14,585,000	✓			✓	

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	6 เดือน	รอบปี 63
31	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว ASPHALT CONCRETE สายเลบ.ถ.1-0049 บ้านหนองกระเบียน - บ้านขอนแก่น อ.บ้านหมี่	3,891,000	0	3,891,000	✓			✓	
32	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายลงหนองกระซอน หมู่ที่ 3 ต.ท้ายตลาด เชื่อมต่อ ต.ตะลุง อ.เมือง	1,029,000	0	1,029,000	✓			✓	
33	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว ASPHALT CONCRETE สายเอราวัณ - บ้านเขาหิน ชุมชนเขาสามยอต 25 เชื่อมต่อ ต.ท่าศาลา อ.เมือง	2,938,000	0	2,938,000	✓			✓	
34	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงกระทุ่ม หมู่ที่ 11 ต.บางสี อ.ท่าม่วง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 11 ต.บางขันหมาก อ.เมือง	3,074,000	0	3,074,000	✓			✓	
35	ปรับปรุงถนนหินคลุกจากถนนลาดยาง ลบ.ถ. 1-0063 ถึงวัดทรัพย์ราษฎร์ หมู่ที่ 7 ต.ชัยบาดา เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 ต.หัวลำ อ.ท่าหลวง	1,710,000	0	1,710,000	✓			✓	

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	6 เดือน	รอบปี 63
36	ก่อสร้างถนนลาดยางผิว ASPHALT CONCRETE สาย JK ฟาร์ม หมู่ที่ 12 ต.ลำনারายณ์ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 ต.ชัยนาทรายณ์ อ.ชัยบาดาล	3,644,000	0 ทำสัญญาแล้ว	3,644,000	✓			✓	
37	ก่อสร้างถนนลาดยางผิว PARA - ASPHALT CONCRETE สายหมู่ที่ 9 ต.นิคมลำনারายณ์ เชื่อมต่อกับ บ้านใหม่สามัคคี อ.ชัยบาดาล	3,399,000	0	3,399,000	✓			✓	
38	ก่อสร้างถนนลาดยางผิว PARA - ASPHALT CONCRETE สายหมู่ที่ 4 ต.แยกซอย 25 สาย 4 ซ้าย ถึงคลองห้วยยายไทย ต.มะนาวหวาน เชื่อมต่อ ต.หนองบัว อ.พัฒนานิคม	2,464,000	0	2,464,000	✓			✓	
39	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบริดลงสายห้วยแก้วฝั่งซ้าย หมู่ที่ 7 ต.บางกะพี้ ถึง ถนนลาดยาง สายบ้านหมี่ - หนองม่วง หมู่ที่ 2 ต.หินปัก อ.บ้านหมี่	3,873,000	0 ทำสัญญาแล้ว	3,873,000	✓			✓	

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	6 เดือน	รอบปี 63
40	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายคณิง นาคพุ่ม หมู่ที่ 1 ต.ยางโทน เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 ต.หนองม่วง อ.หนองม่วง	997,000	0	997,000			✓	✓	
41	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคอแล-บ้านหนองอ้ายปลวก หมู่ที่ 6 ต.ท้ายตลาด เชื่อมต่อ ต.สี่คลอง อ.เมือง	1,414,000	0	1,414,000	✓			✓	
42	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว ASPHALT CONCRETE สาย ลบ.ถ. 1-0062 บ้านท่าหลวง - บ้านวังอ่าง อ.ท่าหลวง	5,960,000	0	5,960,000	✓			✓	
43	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว ASPHALT CONCRETE สาย ลบ.ถ. 1-0073 บ้านวังทอง - บ้านลำโป่งเพชร อ.โคกเจริญ	8,625,000	0	8,625,000	✓			✓	
44	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว ASPHALT CONCRETE สาย ลบ.ถ. 1-0075 บ้านน้อยนาสวรรค์ - บ้านวังไธ้อินทร์ อ.โคกเจริญ	8,606,000	0	8,606,000	✓			✓	

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	6 เดือน	รอบปี 63
45	ก่อสร้างถนนลาดยางผิว ASPHALT CONCRETE สายหมู่ที่ 9 บ้านหนองไร่เรียง ต.วังทอง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 บ้านเกาะเกตุ ต.โคกเจริญ อ.โคกเจริญ	13,797,000	0	13,797,000	✓			✓	
46	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว ASPHALT CONCRETE สายเลข.ถ.1-0013 บ้านน้ำซับ - บ้านถ้ำบ่อทอง อ.เมือง	14,132,000	0	14,132,000	✓			✓	
47	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว ASPHALT CONCRETE สายเลข.ถ.1-0045 บ้านท่าโขลง - บ้านหัวไร่ อ.ท่าม่วง	13,576,000	0	13,576,000	✓			✓	
48	รถชุดดินตะขาบ	7,200,000	0	7,200,000	✓			✓	
49	รถตัดหญ้าชุดหลัง	3,300,000	0	3,300,000	✓			✓	
	รวม 49 โครงการ (ยกเลิก 1) เหลือ 48 โครงการ	236,464,000	0	236,464,000					
1.2 แผนงานการเกษตร									
50	ส่งเสริมการทำเกษตรแบบยั่งยืน	300,000	0	300,000	✓			✓	
	รวมงบประมาณตามยุทธศาสตร์ที่ 1	236,764,000	0	236,764,000	49	0	1		

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	6 เดือน	รอบปี 63
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคมและอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น									
2.1 แผนงานการศึกษา									
51	ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ในการศึกษาเรียนรู้	20,124,800	0	20,124,800	✓			✓	
52	พัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษาด้วยห้อง สมุดแหล่งการเรียนรู้	0	-	-			✓	✓	
2.2 แผนงานสาธารณสุข									
53	รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ และโรคอุบัติใหม่	1,000,000	0	1,000,000	✓			✓	
54	ตรวจหาสารเสพติดในเป็ดสาวะเพื่อค้นหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด เข้ารับการบำบัด รักษา ฟื้นฟู สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด	6,800,000	0	6,800,000	✓			✓	
55	จัดสถานที่เพื่อกักตัวของรัฐจังหวัดลพบุรี (Local Quarantine : LQ)	1,000,000	0	1,000,000	✓				

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	6 เดือน	รอบปี 63
2.3	แผนงานสังคมสงเคราะห์ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ คนชราบ้านลพบุรี	3,500,000		2,141,481				✓	
56	1. วัสดุเครื่องแต่งกาย				✓				
57	2. ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน		1,060,047		✓				
58	3. วัสดุงานบ้านงานครัว		298,472		✓				
59	ศูนย์บริการผู้สูงอายุเคลื่อนที่เชิงรุก	10,000	0	10,000	✓			✓	
60	ศูนย์บริการสุขภาพผู้สูงอายุ	220,000	74,395	145,605	✓			✓	
61	พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care)	40,000	21,996	18,004	✓			✓	
62	ให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุและผู้ดูแล	35,000	0	35,000	✓			✓	
63	ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี								
63	ตรวจสุขภาพประจำปีผู้สูงอายุใน	7,000	0	7,000	✓			✓	
	สถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี								
64	จัดกิจกรรมนันทนาการประจำปี	70,000	9,122	60,878	✓			✓	
	กิจกรรมมินิโอลิมปิก สำหรับผู้สูงอายุใน								
	สถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรีและในชุมชน								
65	อบรมเสริมสร้างคุณธรรมและวิถีการดูแล	15,000	0	15,000	✓			✓	
	ผู้สูงอายุให้แก่เด็กและเยาวชน								
66	ภาพยนตร์ ยาบ้ารู้ผู้สูงอายุ	5,000	0	5,000	✓			✓	

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	6 เดือน	รอบปี 63
67	ปฏิบัติงานกับคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุใน สถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี	5,000	0	5,000	✓			✓	
68	ให้ความรู้ด้านสุขภาพในช่องปาก	5,000	4,980	20		✓		✓	
69	รักชีพ	50,000	37,840	12,160	✓			✓	
	ครูฝึกสำหรับให้บริการผู้สูงอายุใน สถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี	537,800						✓	
70	1. เติ่งเฟาโล่อร์ ชนิดมอหมุน แบบ ก	160,000	153,000	7,000		✓			
71	2. รถเข็นผ้าเป็อน 6 คัน	81,000	72,000	9,000		✓			
72	3. รถเข็นชนิดนั่งแบบพับได้	165,000	165,000	0		✓			
73	4. หม้อต้มเครื่องมือ	12,800	11,000	1,800		✓			
74	5. เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็นแบบต่อท่อ	50,200	0	50,200	✓				
75	6. จักรทำลวดลาย	8,800	0	8,800	✓				
76	7. ที่นอนลมแบบรังผึ้ง	60,000	29,000	31,000		✓			
77	วัสดุการเกษตร	20,000	19,285	715		✓		✓	
78	การบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนา ระบบการดูแลผู้สูงอายุ	400,000	0	400,000	✓			✓	
79	พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะ สมองเสื่อมอย่างครบวงจร	25,000	0	25,000	✓			✓	
80	ก่อสร้างห้องนำสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี	1,251,000	0	1,251,000	✓			✓	

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	6 เดือน	รอบปี 63
81	ศูนย์การเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชรา บ้านลพบุรี	20,000	0	20,000	✓			✓	
82	วางท่อระบายน้ำพร้อมก่อสร้างบ่อพักและ ถังเก็บน้ำเสถียรในสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี	1,101,000	0	1,101,000	✓			✓	
83	ปรับปรุงหลังคาอาคารภายในสถานสงเคราะห์ คนชราบ้านลพบุรี	821,000	0	821,000	✓			✓	
84	ส่งเสริมสุขภาพตาและป้องกันภาวะผิดปกติ ของการมองเห็น	28,800,000	0	28,800,000	✓			✓	
2.4 แผนงานคหะและชุมชน									
85	ศูนย์บริหารจัดการขยะอันตรายรวม	700,000	0	700,000	✓			✓	
2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน									
86	ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	400,000	0	400,000	✓			✓	
87	ส่งเสริมอาชีพ	100,000	0	100,000	✓			✓	
88	ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง	2,500,000	0	2,500,000	✓			✓	
89	สร้างจิตสำนึกพลเมือง	400,000	0	400,000	✓			✓	
90	อบรมเครือข่ายสมาชิกภาคประชาชนของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	100,000	0	100,000	✓			✓	
91	ช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน	500,000	90,000	410,000	✓			✓	

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	6 เดือน	รอบปี 63
92	อนุรักษ์พันธุ์พืชสมุนไพร	50,000	0	50,000	✓			✓	
	แก้ไขปัญหาวัยແລ້ງและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน (ธนาคารน้ำใต้ดิน)							✓	
93	1. ค่าวัสดุก่อสร้าง	1,550,400	0	1,550,400	✓				
94	2. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	449,600	0	449,600	✓				
2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ									
95	งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช	12,000,000	0	12,000,000	✓			✓	
96	การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว	100,000	15,000	85,000	✓			✓	
97	จัดกิจกรรมเกี่ยวกับงานพิธี รัฐพิธี ศาสนพิธี งานประเพณีต่าง ๆ และการรับเสด็จ	1,044,000	212,991	831,009	✓			✓	
	ครูถิ่นศุภกายในสนามกีฬาพระราชมศวร								
98	1. เครื่องพอกอากาศแบบเคลื่อนย้าย	330,000	330,000	0		✓		✓	
99	2. เสวาสถาปัตยกรรมแบบเคลื่อนย้าย	300,000	0	300,000	✓				
100	3. เสวาสถาปัตยกรรม 11 คน	154,000	0	154,000	✓				
101	4. เสวาสถาปัตยกรรม 7 คน	104,000	0	104,000	✓				
102	5. เสวาสถาปัตยกรรม 2 คู่	76,000	0	76,000	✓				
103	6. เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง	118,000	116,000	2,000		✓			
104	7. เครื่องขยายเสียง ประจำลานอเนก ประสงค์ พร้อมลำโพง	250,000	0	250,000	✓				

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	6 เดือน	รอบปี 63
105	8. แก้วพลาสติก จำนวน 300 ตัว	90,000	66,000	24,000		✓		✓	
106	9. แก้วอัดเงินจำนวน 2,300 ตัว	4,600,000	0	4,600,000	✓				
107	10. โต๊ะสแตนเลส จำนวน 20 ตัว	150,000	0	150,000	✓				
108	ฝึกอบรมทักษะกีฬาภาคฤดูร้อน(ร้อนมี กีฬาเพื่อลูกรัก)	400,000	0	400,000	✓			✓	
109	แข่งขันฟุตบอลต้านยาเสพติด "อบจ.ลพบุรีคัพ"	1,000,000	10,368	989,632	✓			✓	
110	ปรับปรุงห้องแต่งตัวนักกีฬาภายใน สนามกีฬาพระราชมศวร	70,300	70,300	0		✓		✓	
111	ปรับปรุงห้องน้ำภายในสนามกีฬา พระราชมศวร	1,998,000	0	1,998,000	✓			✓	
112	จัดหาอินทรีนั่งชมกีฬาภายในสนามกีฬา พระราชมศวร	5,246,600	0	5,246,600	✓			✓	
113	จัดหาเครื่องเล่นสนาม สำหรับเด็ก พร้อมติดตั้งภายในสนามกีฬาพระราชมศวร	490,000	0	490,000	✓			✓	
114	เจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างอาคารติดตั้ง ถังเก็บน้ำภายในสนามกีฬาพระราชมศวร	2,401,000	0	2,401,000	✓			✓	
รวมงบประมาณตามยุทธศาสตร์ที่ 2		102,534,500	2,866,796	100,667,704	52	11	1		

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	6 เดือน	รอบปี 63
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างการเมือง การบริหารจัดการองค์การที่ดี									
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป									
115	จัดหาวัสดุการเกษตร	100,000	96,930	3,070		✓		✓	
116	จัดทำวารสารประชาสัมพันธ์การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	750,000	147,000	603,000	✓			✓	
117	พัฒนาระบบเครือข่ายการสื่อสารและโทรคมนาคม	150,000	15,375	134,625	✓			✓	
118	สำรวจความพึงพอใจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	100,000	0	100,000	✓			✓	
119	ส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	1,100,000	0	1,100,000	✓			✓	
	ครูฝึกสำหรับให้บริการประชาชนในสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอโคกสำโรง							✓	
120	1. พัฒนาระบบแอปพลิเคชันที่	25,000	21,000	4,000		✓			
121	2. ชุดรับแขก	16,900	14,200	2,700		✓			

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	6 เดือน	รอบปี 63
	ครุภัณฑ์สำหรับให้บริการประชาชนในสถานีขนส่งผู้โดยสารลำปางรายณ							✓	
122	1. พัฒนาระบบแบบเคลื่อนที่	25,000	21,000	4,000		✓			
123	2. พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ 48 นิ้ว	12,000	11,400	600		✓			
124	3. เครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อ	14,600	14,500	100		✓			
	ส่งเสริมประชาธิปไตยและจัดการเลือกตั้ง	40,000,000	33,287,105.27	6,712,895				✓	
125	1. จัดการเลือกตั้ง					✓			
126	2. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง					✓			
127	ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	300,000	0	300,000	✓			✓	
128	ทบทวน/แก้ไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	50,000	2,000	48,000	✓			✓	
129	พัฒนาระบบการบริหารงานคลัง	50,000	41,400	8,600		✓		✓	
130	เพิ่มศักยภาพของบุคลากร	50,000	48,620	1,380		✓		✓	
	กิจกรรมที่ 1 "อบรมการจัดการความเสียและการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน "								
	กิจกรรมที่ 2 "อบรมทบทวนศักยภาพองค์ความรู้การบริหารงานการคลังงานพัสดุ"								
131	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารแบบมีการย่อ - ขยาย	56,000	0	56,000	✓				

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	6 เดือน	รอบปี 63
3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน									
132	รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ช่วงที่ 1)	40,000	16,818	23,182		✓		✓	
133	เพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	50,000	0	50,000	✓			✓	
134	เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ระบบป้องกันน้ำท่วม (สถานีสูบน้ำป่าห้วย)	126,000	0	126,000	✓			✓	
รวมงบประมาณตามยุทธศาสตร์ที่ 3		43,015,500	33,737,348	9,278,152	9	11	0		
ครุภัณฑ์									
สำนักงานปลัดฯ									
1	เครื่องตัดฝุ่น	14,000	12,500	1,500		✓		✓	
2	ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	11,000	10,700	300		✓		✓	
3	ตู้บานเลื่อนกระจก 4 ฟุต	45,500	44,200	1,300		✓		✓	
4	ตู้บานเลื่อนทาบ 4 ฟุต	85,000	82,500	2500		✓		✓	
5	รถเข็นสามล้อ	5,200	0	5,200	✓			✓	
6	ชุดรับแขก	50,700	42,600	8,100		✓		✓	
7	รถบรรทุก (ดีเซล)	1,057,400	16,050	450		✓		✓	
8	รถยนต์อเนกประสงค์ 7 ที่นั่ง	1,570,000	0	1,570,000	✓			✓	
สถานสงเคราะห์คนชราฯ									
9	ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	55,000	53,500	1,500		✓		✓	

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	6 เดือน	รอบปี 63
10	ถังน้ำ แบบสแตนเลส	34,000	0	34,000	✓			✓	
11	ตู้ควบคุมลิฟต์ 4 ฟุต	20,400	19,800	600		✓		✓	
12	โต๊ะทำงาน	17,500	0	17,500	✓			✓	
13	เก้าอี้สำนักงาน ขนาด 57×53×94 ซม	7,500	7,475	25		✓		✓	
14	พัดลมไอน้ำแบบเคลื่อนที่	37,500	0	37,500	✓			✓	
15	ปั๊มน้ำอัตโนมัติ	25,000	0	25,000	✓			✓	
16	ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่	20,000	0	20,000	✓			✓	
17	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	15,000	15,000	0		✓		✓	
	สถานีขนส่งอำเภอโคกสำโรง ลำนำรายณ								
18	ตู้เหล็ก แบบ 4 ล้นชัก	42,000	0	42,000	✓			✓	
19	ตู้บานเลื่อนกระจก 4 ฟุต	14,000	0	14,000	✓			✓	
20	โต๊ะทำงานหน้าเหล็ก 7 ล้นชัก	7,000	0	7,000	✓			✓	
21	โต๊ะทำงาน ขนาด 120×60×75 ซม	10,500	0	10,500	✓			✓	
22	เก้าอี้สำนักงาน ขนาด 57×53×94 ซม	4,500	0	4,500	✓			✓	
23	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	2,500	0	2,500	✓			✓	
	รวม 23 รายการ	46,292,700	34,041,673	216,625	13	10	0		
กองกิจการสภา									
1	ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	16,500	0	16,500	✓			✓	
2	เครื่องคอมพิวเตอร์	51,000	0	51,000	✓			✓	

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	6 เดือน	รอบปี 63
3	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาดต่ำ	17,800	17,000	800	2	✓	0	✓	
	รวม 3 รายการ		17,000	68,300		1	0		
กองคลัง									
1	เก้าอี้สำนักงาน ขนาด 57×53×87 ซม.	9,000	8,970	30		✓		✓	
2	เก้าอี้สำนักงาน ขนาด 67×70×115 ซม.	10,700	10,000	700		✓		✓	
3	ตู้บานเลื่อนกระจก 4 ฟุต	3,500	3,400	100		✓		✓	
4	ตู้บานเลื่อนทึบ 4 ฟุต	3,500	3,300	200		✓		✓	
5	ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	66,000	64,200	1,800		✓		✓	
6	เครื่องคอมพิวเตอร์	88,000	84,000	4,000		✓		✓	
7	เครื่องพิมพ์ Multifunction	40,000	40,000	0		✓		✓	
	รวม 7 รายการ	220,700	213,870	6,830	0	7	0		
กองช่าง									
1	หลังคาถาวรทุก ขนาด 1 ตัน	64,800	64,800	0		✓		✓	
2	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน	1,057,400	0	1,057,400	✓			✓	
3	เครื่องอัดอากาศ	66,000	66,000	0		✓		✓	
	รวม 3 รายการ	1,188,200	130,800	1,057,400	1	2	0		